



**MITTEILUNGSVORLAGE**

- öffentlich -

**40/52-010-2023**

**Baumaßnahmen an den städtischen Schulen**

<b>Erstellungsdatum</b>	14.04.2023
<b>Federführendes Amt</b>	Bildung und Sport
<b>Auskunft erteilt</b>	Eickhoff, Georg
<b>Sachbearbeiter</b>	Herr Ruda, Dietmar

<b>Beratungsfolge</b>		
<b>Datum der Sitzung</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
11.05.2023	Schulausschuss	Kenntnisnahme

**Inhalt der Mitteilung**

Die Verwaltung führt derzeit verschiedene Baumaßnahmen an den städtischen Schulen durch. Folgend wird über den Stand der Baumaßnahmen berichtet.

**Laufende Maßnahmen**

Gymnasium (Medienentwicklungsplan)

- abgeschlossen

Sekundarschule (Medienentwicklungsplan)

- abgeschlossen

Sekundarschule (Sofortmaßnahmen Brandschutz)

Die Sofortmaßnahmen sind abgeschlossen. Die Brandwarnanlage ist installiert, es fehlt nur noch die neue Brandschutz-Tür zum Lehrerzimmer aus dem Gebäudeteil C. Hier kommt es zu langen Lieferzeiten.

GS Parkschule (Sanierung Fenster / Dämmung Dachgeschoss)

Der vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde seitens der Bezirksregierung zunächst nicht bewilligt. Inzwischen liegt doch eine entsprechende Genehmigung vor. Da diese erst am 03.04.2023 bei der Stadt Wülfrath einging reicht die Zeit für die Ausschreibung und Umsetzung im Jahr 2023 nicht mehr aus, da die Maßnahme ansonsten in den Herbst / Winter verschoben werden müsste. Es bleibt daher dabei, dass die nicht förderfähige Dachdämmung in diesem Jahr, der Fensteraustausch aber erst im nächsten Jahr umgesetzt werden.

Finanzielle Auswirkung im Ergebnishaushalt				Mittel stehen zur Verfügung		Produkt-Nr.	Aufwand (EUR)	Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	Folgeaufwand Ergebnishaushalt
<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	noch nicht zu übersehen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Finanzielle Auswirkung im Finanzhaushalt				Mittel stehen zur Verfügung		Produkt-Nr.	Auszahlung (EUR)	Haushaltsjahr Finanzhaushalt	Folgeauszahlung Finanzhaushalt
<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	noch nicht zu übersehen	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>Auswirkungen auf Zielkatalog „Demographie“</b>						<b>Sichtvermerk Personalamt</b>		<b>Sichtvermerk Kämmerer</b>	
<input type="checkbox"/>	Ja, siehe Erläuterungen in der Begründung				<input checked="" type="checkbox"/>	Nein			

Sichtvermerk  
Dezernent/in:

Sichtvermerk  
Bürgermeister:

weitere Sichtvermerke:

### Lindenschule (Sofortmaßnahmen Brandschutz)

- abgeschlossen, SV Bericht steht noch aus

### **Maßnahmen mit laufender Planung oder Vorarbeit:**

#### GGs Ellenbeek (Dachsanierung)

Leistungsphase 3 liegt vor, die Kosten sind erheblich gestiegen. Aufgrund von Krankheitsausfällen wird erst für den nächsten Sitzungslauf eine Aktualisierung des Durchführungsbeschlusses geplant.

#### Grundschulen (Medienentwicklungsplan)

Die Maßnahme soll 2023 umgesetzt werden. Auf Grund des Zustands der Bestandsinstallationen bleibt es aber fraglich, ob alle neuen Installationen an die Bestandsinstallation angeschlossen werden können.

#### Elektrosanierungen

Für die Elektrosanierung liegen Kostenschätzungen vor. Diese liegen um ein Vielfaches höher als die Erstannahmen. Amt 65 lässt die Kostenschätzungen derzeit überprüfen um auf Basis realistischer Werte mit der Ausschreibung der Planung zur Elektrosanierung der Parkschule zu beginnen. Diese wird auf Grund des schlechten Zustands der Bestandsinstallation vorgezogen.

### **Anlagen**

keine